

송어축제장 연동하우스 재건축 및 개발계획 수립

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분				
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산			
선거공약서 [V]												
5대공약 []								0		0		3,000
완료시점			이행단계						추진율			
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타							
0				0			60%					
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)									

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	3,000			0	3,000	0		
확보액 계	3,000				3,000			
집행액 계	0							
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	3,000		0	3,000	0		
	확보	3,000			3,000			
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 진부면민을 위한 다목적 행사 공간 마련으로 지역화합 도모 및 주민 삶의 질 개선
- 송어축제, 김장축제 등 관광사업과 연계된 인프라 개선을 통해 관광도시 이미지 제고 및 지역경기 활성화 도모

□ 개 요

- 사업기간: 2023. 5. ~ 2024. 12.
- 사업위치: 평창군 진부면 하진부리 1289-71
- 주요내용: 막구조 1식(면적 1,768㎡), 전기, 소방, 통신, 가스 등
- 사업비: 3,000백만원(군비)

□ 추진상황

- 공유재산심의회 심의 : 2023. 5.
- 2023년도 제1회 추가경정예산안 편성 : 2023. 7.
- 평창 군계획 결정(변경) 용역 발주 : 2023. 6.
- 사업계획 관련법 검토 의뢰 : 2023. 8.
- 도시계획시설 결정(변경) 용역 중지 : 2023. 9.
- 사업 재검토 및 계획 변경 : 2023. 9. ~ 2024. 2.
 - 일반건축 시 사업비 과다 소요 및 건축면적 축소(1,000㎡ 이하)
 - 일반건축물 → 가설건축물 축조로 변경
- 사업계획 변경에 따른 관련법 검토 재의뢰 : 2024. 3.
- 진부다목적센터 조성공사 실시설계 착수 : 2024. 3.
- 진부다목적센터 조성공사(전기, 통신, 소방 설비) 실시설계 착수 : 2024. 4.
- 진부다목적센터 조성공사 실시설계 준공 : 2024. 5.
- 진부다목적센터 조성공사(전기, 통신, 소방 설비) 실시설계 준공 : 2024. 6.
- 공사 및 관급자재 계약 : 2024. 6.
- 가설건축물 축조 신고 : 2024. 10.
- 진부다목적센터 설치공사 동절기 공사중지 : 2024. 12. 04.

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 막구조물 자재 수급 지연에 따른 준공기한 연장 필요(2024. 10월 ⇒ 2024. 12월)
 - 동절기 공사중지에 따라 2024년 12월내 준공 불가

○ (대 책)

- 동절기 공사 중지 해제후 2025년 3월말까지 준공 처리

□ **향후계획**

○ 2025. 3월 준공 후 체육시설 및 지역축제 부대시설로 활용

추진부서 (팀)	관광정책과 (축제지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	심광찬 (☎330-2466)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------