

산업단지 · 농공단지 조성 및 기업 유치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]							25,723	
5대공약	[]	0				0			
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	25,723			23	400	13,300	12,000	
확보액 계	0			0	0	0		
집행액 계	19.8			19.8	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	25,723		23	400	13,300	12,000	
	확보							
	집행	19.8		19.8				
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 현재 농공단지 2개소(평창, 방림) 분양이 완료되어 공장용지 부족을 해소하고 지역 균형 및 입지 여건을 고려하여 북부권에 농공단지 조성 필요성 대두

□ 개 요

- 사업기간: 2023년 ~ 2027년(5년)
- 사업위치: 평창군 북부권
- 주요내용: 산업단지(농공단지) 조성
- 사업비: 25,723백만 원(군비)

□ 추진상황

- 신규 농공단지 타당성 조사 용역: 2023. 6. 8. ~ 12. 4.
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 중간 보고회: 2023. 10. 26.
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 최종 보고회: 2023. 12. 14.

□ 향후계획

- 신규 농공단지 최종 부지 및 시행 여부 결정: 2024. 2월
- 관계부서(도, 농어촌공사 등) 협의: 2024. 2월
- 농공단지 조성계획 수립: 2024. 2월
- 농공단지 조성 공유재산심의 및 군관리계획 반영: 2024. 3월 ~ 4월
- 농어촌공사 농공단지 조성사업 위탁 협의: 2024. 3월 ~ 8월
- 농공단지 조성사업 1회 추경 예산 반영: 2024. 5월
 - 기본계획수립, 교통·재해·전략 환경 영향 평가, 문화재 지표 조사 등
- 문화재 지표 조사 용역: 2024. 7월 ~ 8월
- 교통 영향 평가 용역: 2024. 7월 ~ 10월
- 농공단지 기본계획 수립용역: 2024. 7월 ~ 2025. 10월
- 재해·전략 환경 영향 평가 용역: 2024. 9월 ~ 12월
- 농어촌공사 농공단지 조성사업 위탁 사전 협의: 2025. 1월 ~ 6월
- 지방재정투자심사 의뢰: 2025. 2월
- 농공단지 조성사업 '26년 당초 예산 편성 요구: 2025. 9월
 - 농어촌공사 위탁사업비(실시설계, 토지보상비 등), 감정평가비, 공사비

- 농공단지 지정계획 신청: 2025. 10월
- 농공단지 지정계획 승인·고시: 2026. 1월
- 농어촌공사 신규 농공단지 조성사업 위탁: 2026. 1월
 - 실시설계, 환경 영향 평가, 토지보상, 통합심의, 조성 공사 등
- 강원도 산업단지 심의위원회 통합 심의(최종심의): 2026. 8월
- 농공단지 착공 및 준공: 2026. 8월 ~ 2027. 12월

추진부서 (팀)	경제과 (기업지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	이희수 (☎330-2750)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------