

## 송어축제장 연동하우스 재건축 및 개발계획 수립

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]							0	0
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
0				0				20%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,500			20	1,000	1,480		
확보액 계	0							
집행액 계	0							
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	2,500		20	1,000	1,480		
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 진부면민을 위한 다목적 행사 공간 마련으로 지역화합 도모 및 주민 삶의 질 개선
- 송어축제, 김장축제 등 관광사업과 연계된 인프라 개선을 통해 관광도시 이미지 제고 및 지역경기 활성화 도모

## □ 개 요

- 사업기간: 2023. 5. ~ 2025. 9.
- 사업위치: 평창군 진부면 하진부리 1289-71
- 주요내용: 막구조 1식(면적 1,300㎡ 이상), 편의시설(화장실), 전기, 기계, 소방, 상하수도 등
- 사 업 비: 2,500백만원(군비)

## □ 추진상황

- 공유재산심의회 심의 : 2023. 5.
- 2023년도 제1회 추가경정예산안 편성 : 2023. 7.
- 평창 군계획 결정(변경) 용역 : 2023. 6.(용역중지, 건축설계용역 완료이후 재추진)
- 관련법 검토 및 관련단체(축제위원회) 업무협의 : 2023. 7. ~ 12.

## □ 문제점 및 대책

- 일반건축 및 ETFE 막구조 건축시 사업비 과다 소요 및 건축면적 축소(1,000㎡ 이하)
  - 연면적 및 기본 용역(감리, 에너지 효율등급 등) 등 법적 저축에서 자유로운 가설건축물로 건축
- 화장실, 사무실, 송어구이터 등 부대시설 사업비 부족
  - 가설건축 시 집행잔액을 활용하여 부대시설 설치 가능

## □ 향후계획

- 건축 실시설계 : 2024. 5.
- 건축공사 및 준공 : 2024. 11. ~ 2025. 9.

추진부서 (팀)	관광문화과 (축제지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	심광찬 (☎330-2466)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------