

## 국가대표 선수촌 실속 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]	0					0	22,100	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0		0					100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	22,100	900	21,200					
확보액 계	0							
집행액 계	0							
국	계획	6,800	6,800					
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획							
	확보							
	집행							
기타	계획	15,300	900	14,400				
	확보							
	집행							

- (구)2018평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회 사무실을 동계훈련센터로 리모델링하고, 연수기능 및 실내 다목적 훈련장으로 보완

## □ 개 요

- 기간/위치: 2019 ~ 2023년 / 대관령면 황계리 725번지 일원
- 사업규모: 지상 3층, 부지면적 9,653㎡ / 연면적 9,909㎡
- 대 상: 설상 4종목 최대 200명 ※ 스키, 봅슬레이, 바이애슬론, 루지
- 주요내용: 임시 업무시설에서 연수원(국가대표선수촌)으로 리모델링
- 사 업 비: 22,100백만 원(국 6,800, 기타 15,300)

## □ 추진상황

- 리모델링(신축) 인허가 승인: 2020. 7월
- 실시설계 완료보고: 2020. 9월
- 공사업체 선정 및 계약: 2021. 2월
- 공사 착공 : 2022. 4월
- 공사 준공 : 2023. 3월(준공일- 3. 26.)

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - '23. 3월 준공 이후 운영비(인건비, 운동기구, 가구 등) 예산 미확보
- (대 책)
  - 2023년도 운영예산(기금 48억) 반영 요청(대한체육회→기재부)

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (올림픽정책)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김혜숙 (☎ 330-2832)
-------------	-------------------	-------------	--	--------------	---------------------