

- 평창군내 하수도 시설이 보급되지 않은 지역에 대한 하수도 시설 확충으로 주민 공중위생 향상 및 방류하천 수질 개선

□ 개 요

- 사업기간: 2020 ~ 2035
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용

읍·면	건 명	사업개요	비고
소 계	총 15건 (추진 중 7건)		
평창읍	평창 공공하수처리장 증설	증설 Q=900m ³ /일	추진 중
	여만처리분구 외 6개소 하수관로	하수관로 L=26.15km	추진 중
	도돈 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=100m ³ /일, 하수관로 L=5.16km	추진 중
	약수(조돈) 농어촌마을하수도 확장	하수관로 L=2.3km	
미탄면	미탄 농어촌마을하수도 이전	이전 Q=250m ³ /일, 하수관로 L=8.1km	추진 중
대화면	대화처리분구 하수관로	하수관로 L=4.3km	
	하안미 농어촌마을하수도 증설	증설 Q=80m ³ /일, 하수관로 L=5.61km	추진 중
	하송빈 농어촌마을하수도 증설	증설 Q=150m ³ /일, 하수관로 L=8.23km	추진 중
봉평면	봉평 공공하수처리시설 확충	증설 Q=600m ³ /일	추진 중
	백운처리분구 하수관로	하수관로 L=19.66km	추진 중
	면은처리분구 하수관로	하수관로 L=4.8km	
용평면	유포 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=100m ³ /일, 하수관로 L=4.8km	
	재산 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=120m ³ /일, 하수관로 L=4.3km	
	장평처리분구 하수관로	하수관로 L=2.3km	
대관령면	대관령처리분구 하수관로	하수관로 L=4.0km	

※ 평창군 하수도정비기본계획상(2020.02) 사업 계획임

○ 사 업 비: 224,174백만원(국 134,504, 기금 53,802, 군 35,868)

□ 추진상황

○ 평창군 하수도정비기본계획(변경) 수립 완료: 2020. 2. 27

○ 평창 공공하수처리시설 증설 등 7개 사업 추진 중

읍·면	사업명	사업개요	총사업비 (백만원)	사업기간	추진현황	비고
소 계	총 7건 (신규 2건, 계속 5건)		100,853			
평창읍	평창 공공하수처리장 증설사업	증설 Q=900m ³ /일	23,324	21~24년	공사 착공	계속 사업
	여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	하수관로 L=26.15km	29,388	21~24년	공사 착공	계속 사업
	도돈 농어촌마을 하수도 신설사업	신설 Q=100m ³ /일 하수관로 L=5.16km	6,475	22~24년	실시설계 중	신규 사업
대화면	하안미 농어촌마을 하수도 증설사업	증설 Q=80m ³ /일 하수관로 L=5.61km	9,500	22~24년	실시설계 중	신규 사업
	하송빈 농어촌마을 하수도 증설사업	증설 Q=150m ³ /일 하수관로 L=8.23km	11,601	20~23년	공사 추진중 공정율 50%	계속 사업
봉평면	봉평 공공하수처리시설 확충사업	증설 Q=600m ³ /일	14,330	21~24년	공사 착공	계속 사업
	봉평(백운처리분구) 하수관로 정비사업	하수관로 L=19.66km	6,235	21~24년	공사 착공	계속 사업

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 하수도시설 확장사업은 대규모 예산이 투자되는 환경부 국고보조 사업으로 현재 관내 7개소에 대한 하수도사업을 추진하고 있으므로 환경부 신규사업 지정에 어려움이 발생

※ 2025년까지 총사업비 100,853백만원 투입 계획임

○ (대 책)

- 신규지구에 대한 사업은 평창군 하수도정비 기본계획(2020.2)에 따라 단계별로 추진

□ 향후계획

- 평창군 하수도정비 기본계획(2020.2)에 따라 단계별로 환경부 국고보조사업으로 하수도 시설 확장 사업 추진

추진부서 (팀)	상하수도사업소 (하수도)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	강성범 (☎330-2163)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------