

도시가스 전면 공급

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	80,035			10,129	5,944	5,990	9,560	48,412
확보액 계	16,073			10,129	5,944	0	0	0
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	0			0			
	확보							
	집행							
도	계획	299				299		
	확보							
	집행							
군	계획	34,654			2,972	2,696	4,780	24,206
	확보	2,972			2,972			
	집행							
기 타	계획	45,082		10,129	2,972	2,995	4,780	24,206
	확보	13,101		10,129	2,972			
	집행							

- 도시가스를 공급받지 못하는 지역에 도시가스 공급을 통하여 주민들이 에너지 비용에 대한 부담을 줄여 주민들의 에너지 복지 향상과 생활환경 개선 추진

□ 개 요

- 사업기간: 2024년 ~ 2030년
- 사업위치: 평창군 관내 일원
- 사 업 비: 80,035백만원(지자체 50%, 명성파워그린 50%)
- 주요내용: 관내 도시가스 공급을 위한 배관망 124.6km

□ 추진상황

- 사업비 확보: 2024년 1회 추경
- 대관령면 도시가스 보급사업 추진
 - 실시설계 : 2024. 6. ~ 2024. 10.
 - 관련 인허가 획득 : 2024. 10. ~ 2024. 12.
 - 공사착공 및 준공 : 2025. 3. ~ 2025. 6.

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 도 예산지원 부족에 따라 준비로만 추진 시 재원확보 어려움
→ 임기 내 추진 불가
- (대 책)
 - 도비확보 노력 지속

□ 향후계획

구 분	사 업 량	사 업 비 / 지방비	세 대 수	비 고
합 계	PLP 300A 외 124.7km	69,906 / 34,953	9,373	
대관령면(2024)	PLP 100A 외 14.1km	5,944 / 2,972	3,163	
진부면(2025~2026)	PLP 300A 외 26.4km	15,550 / 7,775	3,612	
용평면(2027~2028)	PLP 300A 외 21.1km	14,936 / 7,468	119	
봉평면(2029)	PLP 300A 외 23.0km	11,141 / 5,570.5	947	
대화면(2030)	PLP 300A 외 16.4km	9,944 / 4,972	291	
평창읍(2031)	PLP 300A 외 23.7km	12,391 / 6195.5	1,241	

추진부서 (팀)	경제과 (에너지)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	최성열 (☎330-2269)
-------------	--------------	-------------	--	--------------	--------------------