

## 수도권 대학교 연수원 유치(대관령면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ V ]									
5대공약 [ ]		0					0	53,243	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			35%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	53,243			0	931.6	1,397.4	0	50,914
확보액 계	0			0	0	0	0	
집행액 계	232.9			0	232.9	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획							
	확보							
	집행							
기 타	계획	53,243			931.6	1,397.4		50,914
	확보							
	집행	232.9			232.9			

- 학교법인 동원육영회(한국외국어대학교 운영재단)에서 우리 군에 연수 시설 건립을 비롯한 HAFS 캠프 등 다양한 협력사업을 추진함에 따라, 이에 대한 추진상황을 점검하고 조속히 추진될 수 있도록 적극적으로 협력하고자 함.

## □ 개 요

- 사업기간: 2023. ~ 2034. \*교육시설 우선 착공으로 인한 변경
- 사업위치: 대관령면 일원
- 주요내용: 학교법인 동원육영회 연수시설 건립
- 사업규모: 36,480㎡[수련시설(16,500㎡), 숙박시설(19,980㎡)]
  - 주요시설: 수련시설(110실, 274명 수용), 숙박시설(200실, 936명 수용), 강의실, 지원 편의시설 등
  - 운영방안
    - 한국외국어대, 사이버한국외대, 외대부고, HIFS어학원, 동문회 등 구성원 평창방문
    - 동원육영회의 기존 운영프로그램을 활용한 교육/체험 프로그램 주기적 운영
- 사 업 비: 약 532억원[기타(민자) 532억원]

## □ 추진상황

- 동원육영회 관계사(모브 파트너스) 평창 방문 관계자 면담: '22. 7. 28.
- 동원육영회 관계자 면담 및 실무 협의: '22. 8. 5. ~ 수시
- 상호 발전 및 상생 협력을 위한 업무협약 체결: '22. 8. 24.
  - \* 교육·문화분야 협력, 지역경제 활성화, 연수시설 건립, 지역 상생 프로그램 운영 등
- 사업예정지 생태·자연도 등급 수정 용역 추진: '23.3.27 ~ 11.21.
  - \* 생태·자연도 등급 하향 조정: '23. 11. 22.(환경부 고시)
- 동원육영회 교육 및 연수시설 건립 추진단 구성: '23. 5. 15.
  - 실무회의: '23. 11. 16. / '23. 12. 11. / '24. 2. 20. / '24. 5. 29.
- 사업예정지 내 산림탄소 상쇄의 숲 제척(토지분할) : '24. 1. 29.
- 동원육영회 교육 및 연수시설 종합지원계획 수립 : '24. 2. 8.
- 사업예정지 공유재산 매각(회계과) : '24. 4. 15.
- 교육 및 연수시설 조성을 위한 업무협약 체결 : '24. 6. 27.
- 지구단위계획 수립을 위한 군 관리계획 입안 결과 통보(도시과) : '24. 9. 9.

## □ 문제점 및 대책

- 진입도로 개설 구간에 원주지방환경청의 완충식생대 사업 예정지가 포함되어 있어 사전협의 필요
  - 원주지방환경청과 완충식생대 조성사업 및 도로 개설 관련(건설과) 지속적인 협의 진행 중
- 교육시설 우선 착공 변경으로 연수시설은 국제학교 건립 이후 착공 계획

## □ 향후계획

- 지구단위계획 수립 및 전략환경영향평가 등 절차 진행 협조 : '25. 1. ~
- 건립추진단 실무회의(공유재산, 인허가, 도로 도시계획, 상하수도 등) : 수시

추진부서 (팀)	기획예산과 (재정지원)	협조부서 (팀)	재산관리팀 개발행위팀 건축허가팀 산지허가팀 산림수도팀 도로팀 도시계획팀 상수도시설팀 하수도팀	담당자 (연락처)	김남수 (☎330-2238)
-------------	-----------------	-------------	---	--------------	--------------------