

산림자원을 활용한 자연휴양림 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	10,904	400	2,000	3,650	3,100	1,754	0	
확보액 계	10,904	400	2,000	3,650	3,100	1,754		
집행액 계	4,017	400	2,000	1,617				
국	계획	1,000	1,000					
	확보	1,000	1,000					
	집행	1,000	1,000					
도	계획	4,490	300	1,950	1,950	290		
	확보	4,490	300	1,950	1,950	290		
	집행	1,351	300	1,051				
군	계획	5,414	400	700	1,700	1,150	1,464	
	확보	5,414	400	700	1,700	1,150	1,464	
	집행	1,666	400	700	566			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 최초 경관형 자연휴양림 조성으로 산림휴양 및 관광자원화
- 장암산 산림자원을 활용한 산림휴양시설 확충으로 관광활성화

□ 개 요

- 사업기간: 2021. ~ 2025.(설계 1년, 조성 4년)
- 사업위치: 평창읍 여만리 산46번지 일원(장암산 일원)
- 주요내용: 산림문화센터, 숲속의 집, 풍욕장, 명상장, 숲속경관 쉼터 등 조성
- 사 업 비: 10,904백만원(국 1,000, 도 4,490, 군 5,414)

□ 추진상황

- 자연휴양림 지정고시(산림청 고시 제2020-56호): 2020. 9월
- 국·공유림 교환 승인: 2021. 10. ~ 2022. 5월
- 진출입로 국유임도 콘크리트 포장(6.2km)등 정비: 2022. 01월 ~
- 자연휴양림 조성계획 승인: 2022. 11월
- 자연휴양림 외 2건 통합 건설사업 관리용역 절차 이행: 2023. 07. ~ 10월
- 장암산 하늘자연휴양림 조성공사 착공: 2023. 08월
- 자연휴양림 외 2건 통합건설사업관리용역 착수: 2023. 11월
- 자연휴양림 조성공사 추진: 2024. 03. ~ 2025. 11월
- 자연휴양림 조성공사(2차) 실시설계 용역: 2024. 08. ~ 2025. 02월
- 동절기 공사 중지: 2024. 12. ~ 2025. 03월

□ 향후계획

- 공사 재착공: 2025. 3월
- 운영계획 수립 용역 완료 : 2025. 6월
- 자연휴양림 조성(1차) 완료: 2025. 11월
- 개장 예정: 2026. 3월

추진부서 (팀)	산림과 (산림휴양)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김현민 (☎330-2425)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------