

체류형 농업창업 지원센터 설립

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	12,920		320	3,360	1,200	4,700	3,340	
확보액 계	4,880	0	320	3,360	1,200	0		
집행액 계	1,444.65	0	33.88	1,410.77	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	12,920	320	3,360	1,200	4,700	3,340	
	확보	4,880	320	3,360	1,200			
	집행	1,444.65	33.88	1,410.77				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 귀농귀촌 희망자에 체류형 프로그램 제공을 통한 정착 유도
- 귀농귀촌 희망자에 장기적 체험을 통한 안정적 정착준비 지원

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 용평면 용전리 424외 및 71-2외 2개소
- 주요내용: 체류형 농업창업 지원센터 설치 및 운영
- 사업비: 12,920백만원(지방소멸대응기금 10,260, 군비 2,660)
※ 군비(지방소멸대응 기금 + 군비)

□ 추진상황

- 공유재산관리 3차 변경: 2022. 11. 4.(용전리 424-2 외)
- 중기지방재정 투자심사: 2022. 11. 11.
- 사업장 인근 주민 사업설명: 2022. 12. 6
- 사업추진 관련자 협의: 2023. 1(교육청, 건축관련 부서 등)
- 2023 공유재산관리계획(취득) 변경: 2023. 3. 15
- 건축기획용역 완료: 2023. 11
- (구)장평초 용전분교 매입 계약체결: 2023. 11. 30
- (구)장평초 용전분교 매입 선금 지급: 2023. 12. 8

□ 향후계획

- (구)장평초 용전분교 매입완료(중도금): 2024. 2.
- 학교건물 활용을 위한 구조안전진단: 2024. 2.
- 사업착공: 2024. 3월부터 단계별 추진(사업비 배분 감안)
- 사업준공 및 운영: 2026. 12월

추진부서 (팀)	농정과 (귀농귀촌)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	안주희 (☎330-1308)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------