

## 역사속 “방림역원” 복원화 사업 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ V ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			5%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,050			50	0	500	750	750
확보액 계	0				0	0	0	
집행액 계	0				0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	600				150	225	225
	확보							
	집행							
군	계획	1,450		50		350	525	525
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- ‘방림역’ 등 역사 속 역원을 복원하여 문화자원 활용도 제고
- 방림여가캠핑장, 천제당 유원지 등 주변 관광자원과 연계·개발하여 시너지 효과를 극대화하고자 함

## □ 개 요

- 사업기간: 2023 ~ 2027
- 사업위치: 방림면 일원
- 주요내용: 방림역의 과거 역원 발굴·복원
- 사업비: 2,050백만원(도 600 군 1,450)

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 향토사학자 간 위치 이견에 따른 정확한 위치 고증 필요
  - 사업의 경제성 및 활용방안 검토 필요
- (대 책)
  - 용역 실시 후 용역 결과에 따라 추진

## □ 향후계획

- 기본계획 수립 용역 완료 : 2024. 4월

추진부서 (팀)	관광문화과 (문화재)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	박지혜 (☎330-2044)
-------------	----------------	-------------	--	--------------	--------------------