

## 영서 산촌마을 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ V ]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ ]									
5대공약 [ ]		0				0		14,050	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0					0		10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	14,050			50	0	1,000	6,500	6,500
확보액 계	0				0	0	0	
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	5,600			0	400	2,600	2,600
	확보							
	집행							
도	계획	2,520				180	1,170	1,170
	확보							
	집행							
군	계획	5,930		50	0	420	2,730	2,730
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 강원도 지역의 대표적인 산촌 작물인 메밀을 활용한 마을 조성을 통해 봉평 지역에 다양한 볼거리를 제공하여 지역 활성화 기여

## □ 개 요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 봉평면 창동리 일원
- 주요내용: 산촌마을 및 메밀밭 조성
- 사업비: 14,050백만원(국 5,600, 도 2,520, 군 5,930)

## □ 추진상황

- 효석문화마을 메밀꽃밭 조성 2구역 부지 매입  
(봉평면 창동리 524번지 일원)  
- 2023년 매입 12필지(27,937㎡), 미매입 5필지(12,169㎡)

## □ 문제점 및 대책

### ○ (문제점)

- 당초 메밀꽃밭 조성 2구역 매입 부지를 사업대상지로 하여 기본계획 용역을 통해 사업 추진 예정이었으나,
- 봉평면 창동리 628번지 일원(효석문학숲 안) 조성에 대한 주민의견 있음
- 창동리 628번지 일원의 경우 토지 매입 비용 추가 발생

### ○ (대 책)

- 기본계획 및 타당성 용역을 통해 사업의 효과성, 주민의견 반영을 통해 사업부지 선정

## □ 향후계획

- 영서산촌마을 조성 기본계획 착수 및 준공 : 2024. 2. ~ 8.
- 용역 결과에 따라 사업성 검토 후 추진

추진부서 (팀)	관광문화과 (문화재)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	윤일구 (☎330-2722)
-------------	----------------	-------------	--	--------------	--------------------