

## 만과봉 관광자원화 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]							0	0
5대공약	[ ]	0				0			
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0					0		10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	0			0	0			
확보액 계	0							
집행액 계	0							
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획							
	확보							
	집행							
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 조선시대 세조 순행과 관련된 설화와 연관된 만과봉 일원을 관광 자원화함으로써 지역내 문화 자원 발굴 및 활용
- 지역 관광축제 연계 주요 거점 장소로 활용

## □ 개 요

- 사업기간: 2023. ~ 2025.
- 사업위치: 진부면 간평리 541-1번지 일원
- 주요내용: 부지 매입 및 공원 등 조성
- 사 업 비: 1,500백만원(균 1,500)

## □ 추진상황

- 만과봉 소유주 면담(2회) : 2022. 7. ~ 10.
- 만과봉 소유주 방문 및 인근 토지 소유주 면담 : 2023. 3.
- 토지 소유주 가족(큰며느리) 통화(2회) :2023. 7월 / 10월
  - 포토존 및 경관조성을 위한 토지소유주 동의 여부 협의
  - 토지소유주 생존시 자택 주변 관광객 방문 거부
  - 2023년 추석 가족회의 결과 부지 현상태 유지 결정

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 만과봉 일원 토지소유주 및 인근 부지 소유주의 부지 매각의사 없음
  - 토지소유주 가족회의 결과 토지 미매각 결정

## □ 향후계획

- 토지 소유주 및 가족들이 토지 매각의사 없음에 따라 사업 중단

추진부서 (팀)	관광문화과 (문화재)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	윤일구 (☎330-2722)
-------------	----------------	-------------	--	--------------	--------------------