

## 스포츠 인프라 구축(대화면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ ]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ V ]			0			0		6,460	
5대공약 [ ]									
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			20%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	6,460		2,000	500	1,980	1,980		
확보액 계	4,480		2,000	500	1,980			
집행액 계	2,499			2,499				
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	2,574			1,287	1,287		
	확보	1,287			1,287			
	집행							
군	계획	3,886	2,000	500	693	693		
	확보	3,193	2,000	500	693			
	집행	2,499		2,499				
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 축구장 시설을 활용한 전국대회 유치로 지역경제활성화 기여
- 체육시설 확충을 통한 지역주민 생활체육운동 장려

## □ 개 요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 대화면 대화리 1223-4번지 일원
- 주요내용: 대화면 축구장 1면(걷기트랙, 본부석, 관람석, 화장실 등)
- 사 업 비: 6,460백만 원(도 2,574, 군 3,886)

## □ 추진상황

- 지방재정투자심사(자체심사) 완료: 2020. 11.
- 2022~2026년 중기지방재정계획 등록: 2021. 9.
- 2022년 당초예산 요구(부지매입비): 2021. 9.
- 공유재산관리계획 의회승인: 2021. 11.
- 체육진흥지원(도비) 사업예산 확보 : 2023 .10
- 토지보상 완료 : 2023. 12

## □ 향후계획

- 실시설계용역: 2024. 2.
- 계약심사의뢰: 2024. 5.
- 공사착공 및 준공: 2024. 6 ~ 2026. 12.

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (체육시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	권순정 (☎330-2055)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------