

## 하계 전지훈련시설 확충(대관령면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	21	0	0	21	0	0	0	0
확보액 계	21	0	0	21	0	0	0	0
집행액 계	18	0	0	18	0	0	0	0
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	21		21				
	확보	21		21				
	집행	18		18				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 하계 전지훈련장시설 활용 활성화에 따른 시설 확충 필요
- 전지훈련시설 확충에 따른 대회유치 등 지역경제 활성화

## □ 개 요

- 사업기간: 미확정
- 사업위치: 미확정
- 주요내용: 하계 전지훈련시설 확충
- 사업비: 미확정

## □ 추진상황

- 하계 전지훈련시설 확충 간담회(전지훈련단, 체육회 등): 2022. 8.
- 평창군 체육발전 종합계획 용역: 2023. 1.
- 대관령 전지훈련장 조성사업 타당성조사 용역 : 2023. 12

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업부지 및 예산확보
- (대 책) 사업부지 확보 후 체육진흥시설지원(도비) 사업비 예산 확보

## □ 향후계획

- 부지 선정 및 예산확보를 위한 장기적 검토
- 공공체육시설 육성 종목에 따른 사업 추진: 2024년~

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (체육시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	권순정 (☎330-2055)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------