

평창 평화 테마파크 조성사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분					
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산				
선거공약서 []													
5대공약 []	0									0		49,490	
완료시점			이행단계					추진율					
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타								
0				0			30%						
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	49,490	22,800	7,000	18,600	1,090			
확보액 계	48,400	22,800	7,000	18,600				
집행액 계	32,170	22,800	6,473	2,897				
국	계획	12,250	3,000	1,500	7,750			
	확보	12,250	3,000	1,500	7,750			
	집행	4,149	3,000	1,149				
도	계획	6,125	1,500	750	3,875			
	확보	6,125	1,500	750	3,875			
	집행	2,074	1,500	574				
군	계획	18,315	5,500	4,750	6,975	1,090		
	확보	17,225	5,500	4,750	6,975			
	집행	13,147	5,500	4,750	2,897			
기 타	계획	12,800	12,800					
	확보	12,800	12,800					
	집행	12,800	12,800					

- 2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회의 소중한 유산을 기념하고, 올림픽과 관광이 결합된 평창올림픽의 랜드마크 조성

□ 개 요

- 사업기간: 2019 ~ 2025년
- 사업위치: 대관령면 횡계리 707번지 일원
- 주요내용: ICT 복합문화공간, 기념공원, 기념광장 등
- 사 업 비: 49,400백만원 (국 12,250, 도 6,125, 군 18,315, 기타-공유지 12,800)

□ 추진상황

- 타당성 및 기본계획 수립용역 완료: 2020. 4.
- 제3차 지방재정 중앙 투자심사 조건부 가결: 2020. 10.
- 사유지 매매계약 체결 및 도유지 양여: 2021. 6월 / 11월
- (조달청) 설계적정성 검토 및 (강원도) 건설기술심의 완료: 2022. 12월
- 2023년 제1차 지방재정 중앙투자심사(2단계) 완료: 2023. 6월
- 공사 원가검토 완료(조달청) 및 총사업비(자율)조정: 2023. 8월
- 공사 계약완료 및 착공: 2023. 9월
- 디지털아트관 실감콘텐츠 제작 및 설치용역 착수: 2023. 12월

□ 향후계획

- 공사 완료: 2025. 6월

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (유산조성)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김덕훈 (☎330-2840)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------