

농기계임대사업소 신설(미탄면, 대화면, 봉평면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]								7,617	
5대공약 []		0				0			
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			30%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	7,617		1,917	0	2,600	600	2,500	0
확보액 계	1,917		1,917	0	0	0	0	
집행액 계	1,785		247	1,538	0	0	0	
국	계획	1,300	400		450		450	
	확보	400	400					
	집행	400	200	200				
도	계획	530	80		225		225	
	확보	80	80					
	집행	80	40	40				
군	계획	5,787	1,437		1,925	600	1,825	
	확보	1,437	1,437					
	집행	1,305	7	1,298				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 읍면별 농기계 임대사업소 설치를 통한 원거리 이용 농가의 편익 도모
- 농가의 농기계 구입 부담 경감 및 노동력 부족의 농촌현실을 개선

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 미탄면, 대화면, 봉평면 일원
- 주요내용: 농기계임대사업소 읍면별 설치
- 사 업 비: 7,617백만원(국비 1,300, 도비 530, 군비 5,987)

□ 추진상황

- (농정과)친환경잡곡 생산·유통센터건립 잔여부지에 미탄 농기계 임대사업소 신축 확정
- (미탄)농기계임대사업소 준공: '23. 12.

□ 향후계획

- (미탄)농기계임대사업소 포장공사 및 개소: '24. 2. ~ 3.
- (대화)농기계임대사업소 공유재산심의: '24. 4.
- (대화)농기계임대사업소 부지 감정평가 및 토지보상: '24. 6. ~ 12.
- (대화)농기계임대사업소 실시설계: '24. 6. ~ 10.
- (대화)농기계임대사업소 일상감사 및 계약심사: '24. 6. ~ 11.
- (대화)농기계임대사업소 공사 추진: '24. 11. ~ '25. 6.
- (봉평)농기계임대사업소 신설 추진: '25. ~

추진부서 (팀)	축산농기계과 (농업기계)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	남범석 (☎330-4704)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------