

평창 산양삼 명품화 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[V]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	10,100		500	6,000	3,600	0	0	
확보액 계	10,100		500	6,000	3,600	0		
집행액 계	1,125		500	625	0	0		
국	계획	4,900	250	3,000	1,650			
	확보	4,900	250	3,000	1,650			
	집행	563	250	313				
도	계획	2,400	75	1,500	825			
	확보	2,400	75	1,500	825			
	집행	231	75	156				
군	계획	2,800	175	1,500	1,125			
	확보	2,800	175	1,500	1,125			
	집행	331	175	156				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 산양삼의 주산지로서 산양삼 산업 육성 및 바이오산업 정책기반 마련
- 귀산촌 지원 체계화를 위한 센터 조성으로 지역균형발전 및 지방소멸 대응

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 사업위치: 용평면 재산리 산1195-6번지 일원
- 주요내용: 산양삼 융복합 지원센터 1동(2층) 조성(건축연면적 약 1,999.08㎡)
- 사업비: 10,100백만원(국 4,900, 도 2,400, 군 2,800)

□ 추진상황

- 공모사업 선정 : 2022. 4. 12.
- 국도비보조금 확정 : 2022. 7. 22.
- 사전절차 이행(지방재정 투자심사) : 2022. 8. 9.
- 3회 추경 예산 편성 : 2022. 9. 23.
- 공공건축 기획용역 추진 : 2022. 10. ~ 2023. 4.
- 공유재산 관리계획 의결 : 2022. 11. 8.
- 평창군 일상감사 및 강원도 계약심사 완료 : 2023. 4. 27 / 2023. 5. 10.
- 공공건축 심의추진 : 2023. 5.
- 건축설계 공모 추진 : 2023. 6. ~ 2023. 7.
- 실시설계용역 추진 : 2023. 8. ~ 2024. 2.
- 건설사업관리계획수립 제출 : 2023. 10. 23.
- 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ) 추진 : 2023. 11. ~ 12.
- 건설사업관리용역 추진 : 2023. 12. ~ 2024. 12.

□ 향후계획

- 관련 인허가 추진 : 2023. 10. ~ 2024. 2.
- 분야별 공사 추진 : 2024. 3. ~ 2024. 12.

추진부서 (팀)	산림과 (산양삼특구)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	권혜경 (☎330-2839)
-------------	----------------	-------------	--	--------------	--------------------