

미탄복지회관(결혼식장, 체력단련실) 리모델링

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
0				0				10%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	3,813				3,094	719	0	
확보액 계	3,813				3,094	719		
집행액 계	0				0	0		
국	계획	2,669.1			2,165.8	503.3		
	확보	2,669.1			2,165.8	503.3		
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	1,143.9			928.2	215.7		
	확보	1,143.9			928.2	215.7		
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 건물, 집기, 운동기구의 노후로 건물활용도가 낮은 미탄복지회관을 리모델링하여 주민복지시설의 목적을 충족시키고자 함.

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 주요내용: 미탄복지회관 리모델링
(미화예식장→건강관리센터, 복지회관→상상미탄 복합문화센터)
- 사업비: 3,813백만원(국 2,669, 군 1,144)

□ 추진상황(농정과)

- 평창군 농촌생활권(남부) 활성화 계획 반영
- 기본계획수립 용역 착수: 2022. 9.
- 기본계획 농식품부 검토 요청: 2023. 9.
※ 재검토 회신에 따라 기본계획 수정 중

□ 향후계획(농정과)

- 기본계획 검토 및 승인: 2024. 4.
- 공공건축 사전검토 및 심의: 2024. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 추진: 2024. 8.
- 공사 착공 및 준공: 2024. 9. ~ 2026. 12.

추진부서 (팀)	복지정책과 (복지정책)	협조부서 (팀)	농정과 (농촌협약)	담당자 (연락처)	박소연 (☎330-2116)
-------------	-----------------	-------------	---------------	--------------	--------------------