

## 고령자 복지주택 확대 설치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ V ]								21,300	
5대공약 [ ]		0				0			
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	21,300			10,256			11,044	
확보액 계	0							
집행액 계	0							
국	계획	10,256		10,256				
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	11,044					11,044	
	확보							
	집행							
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 관내 65세이상 저소득 고령자의 주거권 보장을 위해 공공임대주택을 건설하여 주택공급의 사각을 해소하고 고령자 특화형 복지서비스를 함께 제공하는 등 맞춤형 주거지원 추진

## □ 개 요

- 사업기간: 2023. 1 ~ 2026. 12.
- 사업위치: 용평면 장평리 317-2번지
- 주요내용: 고령자 복지주택 건립(68세대)
- 사업비: 21,300백만원(국 10,256, 군 11,044)

## □ 추진상황

- 국비지원 공모 선정: 2022. 12. 7.
- LH강원지사 고령자복지주택 기본구상용역 추진: 2023. 5. 10.
- 평창군-LH강원지사 실무협의 추진(5회): 2023. 5. ~ 11.
- LH강원지사 우선추진 후보지선정회 추진: 2023. 12.

## □ 향후계획

- LH와 업무협약 체결: 2024. 2.
- 실시설계 및 사업계획 승인: 2024. 12.
- 주택건설 공사 완료: 2026. 12.

추진부서 (팀)	도시과 (주택)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	최정하 (☎330-2434)
-------------	-------------	-------------	--	--------------	--------------------