

(구)진부비행장 종합개발계획 수립

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []		0				0		55	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0					0		0%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	55			55				
확보액 계	0							
집행액 계	0			0				
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	55		55				
	확보							
	집행	0		0				
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 구)진부비행장 폐쇄 이후, 종합개발계획을 수립하여 지역경제 활성화를 위한 다양한 발전방향 모색

□ 개 요

- 사업기간: 2023. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업위치: 진부면 상진부리 247-63 일원
 - 면 적 : 80필지(70,466㎡, 21,315평)
 - 국유지 : 국방부 5필지(9,476㎡), 기획재정부 등 16필지(20,456㎡)
 - 군유지 : 11필지(9,668㎡)
 - 사유지 : 48필지(30,866㎡)
- 주요내용: 진부비행장 일원 개발을 위한 종합개발계획 수립
- 사 업 비: 55백만 원(군비)

□ 추진상황

- 진부비행장 폐쇄 결정: 2019. 11. 12.
- 공공기관 및 투자유치 건의(도 역세권 개발팀): 2021. 2월
- 구)진부비행장 일원 공유재산 매입 계획 수립: 2022. 2. 23.
- 진부비행장 매입 공유재산 심의 및 관리계획 의결: 2022. 3월
- 군사시설(기상관측장비)이전 협의(항공사): 2023. 2월
- 구)진부비행장 종합개발 기본계획 수립 용역 업무협약: 2023. 3월
- 구)진부비행장 항공기상관측장비 이전 부지(대관령면 유천리) 하천점용 허가 완료: 2023. 5월
- 구)진부비행장 항공기상관측장비 이전 공사 완료: 2023. 12월
- 구)진부비행장 종합개발 기본계획 수립 용역 사업비 명시이월 : 2023. 12월
 - ※ 동일부지에 대한 타 부서 사업의 타당성 조사 용역 미완료로 인하여 '23년 예산 명시이월

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 해당부지에 대한 타 부서 사업 미확정에 따른 구)진부비행장 종합개발계획 수립 용역 추진 지연
 - 국방부 토지 매입은 공익사업을 목적으로만 가능

○ (대 책)

- 국유지(국방부, 기재부 등) 매입조건 충족을 위하여 공익사업 개발을 위한 종합개발계획 수립 추진

□ **향후계획**

- 구)진부비행장 종합개발계획 수립 용역 추진: 2024. 5월 ~

추진부서 (팀)	경제과 (기업지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	이희수 (☎330-2750)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------