

도시계획 및 취약지구 도로 확대 개설

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]		0			0		27,050	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			30%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	27,050	1,900	9,150	4,300	3,900	3,900	3,900	0
확보액 계	13,948	0	9,348	4,600	0	0	0	
집행액 계	8,077	1,900	2,465	3,712	0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	27,050	1,900	9,150	4,300	3,900	3,900	
	확보	13,948		9,348	4,600			
	집행	8,077	1,900	2,465	3,712			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 군관리계획시설(도로) 개설
※ 장기미집행 군관리계획시설 제외
- 쾌적하고 안전한 도로환경 제공으로 정주의식 제고 및 주민편의 증대

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 관내
- 주요내용: 도시계획도로 및 지구단위계획개발 도로개설
- 사업비: 군비 27,050백만원

□ 추진상황

- '22년도 도시계획도로 개설 사업: 8개소/2,556m/2,550백만원
(완료) 3개소, L=1,158m, (보상중) 4개소, L=1,288m, (공사중) 1개소, L=110m
※ 보상 중인 대상지는 2023년 보상 협의 완료 후 공사 시행
- '22년도 지구단위계획개발 사업: 4개소/1,177m/6,600백만원
(완료) 2개소, L=437m, (보상중) 2개소, L=295m (설계중) 1개소 L=445m
※ 보상 중인 대상지는 2023년 보상 협의 완료 후 공사 시행
- 23년 추진상황
- 예산액: 5,529백만원 (23년 당초 4,300백만원, 명시이월 1,229백만원)

연번	위 치	노선명	사 업 내 용	예산액 (백만원)	추진상황	비 고
합계	11개소		도로개설 L=2,150m	5,529		
소계	6개소		도로개설 L=1,550m	4,082		
1	평창읍 종부리	소로 1-6호	도로개설 L=426m	945	보상 협의 중	도시계획 도로
2	평창읍 종부리	소로 1-8호	도로개설 L=194m	555	보상 협의 중	
3	용평면 재산리	중로 3-2호	도로개설 L=251m	800	보상 완료	
4	대관령면 횡계리	소로1-23,24호	도로개설 L=100m	600	공사 완료	
5	봉평면 창동리	소로 3-5호	도로개설 L=180m	1,000	공사 완료	
6	진부면 하진부리	소로 2-43,44호	도로개설 L=399m	182	보상 협의 중	
소계	5개소		도로개설 L=600m	1,447		
1	방림면 방림리	소로 3-17호	도로개설 L=72m	300	보상 협의 중	지구단위 계획도로
2	대화면 신리	소로1-2호	도로개설 L=154m	100	보상 협의 중	
3	대화면 신리	소로1-1호	도로개설 L=171m	321	공사 완료	
4	미탄면 창리	소로3-20호	도로개설 L=104m	426	공사 완료	
5	미탄면 창리	소로3-18호	도로개설 L=99m	300	보상 협의 중	

□ 문제점 및 대책

< 평창읍 종부리 소로1-6,1-8호 >

- 토지 소유자의 토지이용계획 및 감정단가 불만에 따른 보상협의 지연
- 해당지역의 사회단체장을 통한 사업 필요성 설득 및 사업 추진과 연계한 민원인 요구사항 반영 등 적극적인 보상협의 추진

< 진부면 하진부리 소로2-43,2-44호 >

- 전체6필지 중 3필지가 문중소유의 토지로 문중에서는 토지 매각에 대하여 반대하고 있어 보상협의 지연
- 사업 필요성 설득 및 해당지역의 사회단체장을 통한 지속적인 보상협의 추진

< 미탄면 창로 소로3-18호 >

- 미탄면 창리 709-4번지 및 710번지 보상협의 불가(전필지 매입요구)
- 잔여지 사용계획 검토 후 전필지 매입 또는 보상구간만 공사

□ 향후계획

- 국제법 제48조(도시·군 계획시설 결정의 실효 등)에 의한 실효방지를 위한 단계별, 계획적인 도시계획도로 개설사업 추진
- 시가지 생활권 연계, 대중교통 연계 주민건의 구간 등 지역 내 적극적 보상 협의 가능지역을 우선 선정하여 사업추진

추진부서 (팀)	도시과 (도시개발)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김영래 (☎330-2014)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------