

시가지 전선지중화 사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []		0				0	0	12,600	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			15%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	12,600				2,500	2,100	3,000	5,000
확보액 계	0				0	0	0	
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	6,300			1,250	1,050	1,500	2,500
	확보							
	집행							
기타	계획	6,300			1,250	1,050	1,500	2,500
	확보							
	집행							

- 전주, 통신주 등 지장물 제거 및 난립된 전선을 지중화함으로써 재해 방지 및 안전한 통행공간 확보
- 도시 미관을 개선하여 쾌적한 도심 환경 조성

□ 개 요

- 추진방법: 한국전력공사에서 시행하는 가공배전선로 지중화 사업
- 위 치: 진부면, 대화면, 평창읍
- 사 업 비: 12,600백만원(군 50%, 한전 50%)

□ 추진실적

- 2024년 가공 배전선로 지중화 사업 계획서 제출(진부면): 2023. 7.
 - 평가결과: 선정 진행중
- 2024년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 선정(경제과 추진)
 - 평창전통시장(125m), 진부전통시장(448m)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 관내 지중화사업 요구는 많으나, 한국전력공사에서는 경영악화 등의 사유로 지원규모를 줄인다고 하니, 향후 사업선정에 어려움이 있음.
 - ⇒ 지중화사업 구간을 500m 내로 조정하고, 선정 가능성이 상대적으로 높은 그린뉴딜 지중화(전통시장 주변, 도시재생지역 등) 사업을 적극 검토하여 신청

□ 향후계획

- 사업 선정시: 2024년도 가공배전선로 지중화사업 추진
- 사업 미선정시: 2025년도 가공배전선로(그린뉴딜 지중화) 진부면 재신청(2024.7)

추진부서 (팀)	도시과 (경관관리)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	이수빈 (☎330-2411)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------