

문희마을 4계절 관광마을 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]									
5대공약 []		0				0	0	732	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0		0							
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	732		300	432				
확보액 계	0		0					
집행액 계	731		300	431				
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	161	67	94				
	확보							
	집행	160	67	93				
기 타	계획	571	233	338				
	확보							
	집행	571	233	338				

- 마하생태주택관 등을 시설 보수 후 효율적 관리 운영을 위해 민간 위탁
- 지질공원 등 자연친화적 아이템을 이용하여 문희마을(본동지구 포함) 연계 프로그램 개발로 관광활성화 방안 모색

□ 개 요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업위치 : 미탄면 마하리 323일원 (본동지구)
- 주요내용 : 생태주택관 및 민박동 시설보수 1식, 관광객유치 활성화를 위한 프로그램 개발 1식
- 사 업 비 : 732백만원 (기금 572 균비 160)

□ 추진상황

- 생태주택관 등 시설보수 대상지 현장 조사 : 2022. 8.
- 마하생태주택관 및 민박동, 스카이라인 운영 계획 수립 : 2022. 8.
- 마하생태관광지(본동지구) 평창군 의회 위탁 동의안 의결 : 2022. 9.
- 백룡동굴 가이드 운영·관리 민간위탁 문화재청 승인 : 2022. 10.
- 백룡동굴 가이드 운영·관리 민간위탁 추진 계획 수립 : 2022. 12.
- 평창군의회 백룡동굴 가이드 운영·관리 민간위탁 동의 : 2023. 1.
- 생태주택관 등 노후시설 보수공사 실시설계 용역 완료 : 2023. 2.
- 생태주택관 등 노후시설 보수공사 추진 : 2023. 4. ~ 6.
- 생태주택관 및 민박동 민간위탁 체결 : 2023. 6.

□ 향후계획

- 마하생태관광지 민간 위탁 운영 추진 : 2023. 7. ~ 2026. 6.

추진부서 (팀)	관광정책과 (관광개발)	협조부서 (팀)	문화예술과 (국가유산)	담당자 (연락처)	김세진 (☎330-2751)
-------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	--------------------