

## 체류형 농업창업 지원센터 설립

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			45%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	12,920		320	3,360	1,200	4,700	3,340	
확보액 계	9,580	0	320	3,360	1,200	4,700		
집행액 계	3,314.34	0	33.88	1,445.1	871.31	964.05		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	12,920	320	3,360	1,200	4,700	3,340	
	확보	9,580	320	3,360	1,200	4,700		
	집행	3,314.336	33.88	1,445.1	871.31	964.046		
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 귀농귀촌 희망자에 체류형 프로그램 제공을 통한 정착 유도
- 귀농귀촌 희망자에 장기적 체험을 통한 안정적 정착준비 지원

## □ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 용평면 용전리 424외 및 71-2외 2개소
- 주요내용: 체류형 농업창업 지원센터 설치 및 운영
- 사업비: 12,920백만원(지방소멸대응기금 10,260, 군비 2,660)  
※ 군비(지방소멸대응 기금 + 군비)

## □ 추진상황

- 용전분교(건물 및 토지) 취득 및 소유권 이전 완료: '24. 2.
- 용전분교 리모델링을 위한 정밀안전진단 완료: '24. 5.
- 용전분교 리모델링 설계용역 계약심사 및 일상감사 의뢰: '24. 5.
- 농업창업지원센터 및 체류시설 설계용역 제안공모: '24. 6.
- 용전분교 리모델링 기본 및 실시설계 추진: 2024. 7. ~ 10.
- 신축(농업창업지원센터, 숙소시설) 설계용역 착수: 2024. 9.

## □ 문제점 및 대책

- 신축 설계용역 제안공모 참여업체 미달(1개업체 신청)에 따른 재공고 등으로 설계 추진 일정 지연
- 설계업체 선정 완료(2024.9.)됨에 따라 조속한 설계용역 추진

## □ 향후계획

- 신축공사 기본 및 설계용역 실시: 2024. 9. ~ 2025. 5.
- 학교시설 리모델링 공사 착공 및 완료: 2024. 11. ~ 2025. 2.
- 신축공사 및 체험농장 조성 단계별 추진: 2025. 6. ~ 2026. 10.
- 체류형농업창업지원센터 운영: 2027. 1.

추진부서 (팀)	농정과 (귀농귀촌)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	안주희 (☎330-1308)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------