

역사속 “방림역원” 복원화 사업 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []	0								0
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			20%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,050			50	0	500	750	750
확보액 계	50			50	0	0	0	
집행액 계	0				0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	600				150	225	225
	확보							
	집행							
군	계획	1,450		50		350	525	525
	확보	50		50				
	집행							
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- ‘방림역’ 등 역사 속 역원을 복원하여 문화자원 활용도 제고
- 방림여가캠핑장, 천제당 유원지 등 주변 관광자원과 연계·개발하여 시너지 효과를 극대화하고자 함

□ 개 요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 사업위치: 방림면 일원
- 주요내용: 방림역의 과거 역원 발굴 및 복원
- 사업비: 2,050백만원(도 600, 군 1,450)

※ 용역 결과에 따라 사업비 변경

□ 추진상황

- 기본계획수립용역 추진 중 : 2023. 10. 13. ~ 2024. 4. 15.
 ※ 기본계획수립용역 중지 : 2024. 4. 4.
- 지역 내 의견 검토 및 회의 : 2024. 6. 18.

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 기본계획수립용역 중 방림역원 위치 고증과 관련하여 지역 내 위치에 대한 이견 발생

※ 기본계획용역 중지(2024. 4. 4.)

○ (대 책)

- 지역 내 의견 수렴하여 최종 보고서에 반영

□ 향후계획

- 기본계획수립용역 중지 해제 및 완료 : 2024. 10. 31.
- 용역 결과에 따라 검토 후 사업 추진

추진부서 (팀)	문화예술과 (국가유산)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	윤일구 (☎330-2722)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------