

미탄복지회관(결혼식장, 체력단련실) 리모델링

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
0				0				10%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	3,559				1,614	1,945	0	
확보액 계	3,559				1,614	1,945		
집행액 계	0				0	0		
국	계획	2,491			1,130	1,361		
	확보	2,491			1,130	1,361		
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	1,068			484	584		
	확보	1,068			484	584		
	집행							
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 노후로 활용도가 낮은 복지회관을 주민건강지원, 아동 및 청소년을 위한 문화복지공간으로 리모델링 추진

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 주요내용: 미탄복지회관 리모델링
 - 미화예식장→건강관리센터(평창읍 농촌중심지활성화사업)
 - 피로연장→상상미탄 복합문화센터(미탄면 기초생활거점조성사업)
- 사 업 비: 3,559백만원(국 2,491, 군 1,068)

□ 추진상황

- 농촌협약 공모사업 선정: 2021. 6.
- 사업 위·수탁 협약 체결(평창군 ↔ 한국농어촌공사): 2022. 5.
- 농촌협약 체결(평창군 ↔ 농식품부): 2022. 7. 15.
- 기본계획 수립 용역 착수 및 준공: 2022. 9. ~ 2024. 6.
- 농촌중심지사업 기본계획(안) 농식품부 검토(1, 2, 3차): 2023. 9. ~ 2024. 5.
- 농촌중심지사업 기본계획(안) 농식품부 조건부 승인: 2024. 8.
- 기초거점사업 기본계획(안) 강원특별자치도 검토(1, 2차): 2024. 4. ~ 9.
- 기초거점사업 기본계획(안) 강원특별자치도 승인: 2024. 9.
- 상상미탄 복합문화센터 공공건축 사업계획 사전검토: 2024. 9. ~

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 농정과에서 추진하는 「평창읍 농촌중심지활성화사업」, 「미탄면 기초생활거점조성사업」으로 주관부서 변경 필요
 - 기본계획에 1층 피로연장의 공용식당 면적이 현재 377.7㎡(156석)에서 98.7㎡(70석)으로 축소되어 장수식당 등 식당 운영 시 어려움 예상(평시 100여명 참여)

○ 대책

- 주관부서 변경: 복지정책과 → 농정과
- 기본 및 실시설계시 1층 피로연장 면적 조정(최소 100석 유지)

□ 향후계획

- 농촌중심지사업 기본계획(안) 농식품부 승인: 2024. 10.
- 공공건축 심의: 2024. 11.
- 설계 발주: 2024. 12.
- 공사 착공 및 준공: 2025. 3. ~ 2026. 12.

추진부서 (팀)	복지정책과 (복지정책)	협조부서 (팀)	농정과 (농촌협약)	담당자 (연락처)	박소연 (☎330-2116)
---------------------	-----------------	---------------------	---------------	----------------------	--------------------