

대미 ~ 방의동 농어촌도로 개설사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []			0			0		12,000	
5대공약 []									
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			20%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	12,000		50	100	300	1,000	1,000	9,550
확보액 계	350		50	0	300	0	0	
집행액 계	50	0	50	0	0	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	12,000	50	100	300	1,000	1,000	9,550
	확보	350	50		300			
	집행	50	50		0			
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 방림면 계촌리(방림206호선)은 지방도424호선과 군도4호선을 연결하는 중요 노선으로 노폭협소로 인한 사고 위험과 차량통행 불편 등을 해소하고자 농어촌도로 확포장공사를 추진하고자 함

□ 개 요

- 사업명: 대미~방의동 농어촌도로 개설사업
- 사업기간: 2022. ~ 2034.
- 사업위치: 방림면 계촌리 2289-3 ~ 599-1번지
- 주요내용: 도로확포장 L=5.5km, B=6.0m
- 사업비: 12,000백만원(군 12,000)

□ 추진상황

- 2022년 제3회 추경예산(설계비 50백만원) 요청
- 실시설계용역 추진(방의동5교 시점)
 - 도로확포장(L=0.53km, B=8.0m)
- 주민설명회 개최: 2022. 12.
- 분할측량 실시: 2023. 2.
- 토지보상 협의: 2023. 5. ~ 진행중

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 도로개설에 대한 수요가 지속 늘어나는 실정이나, 도로사업 예산 범위내에서 시행하여야 하는 한계가 있으며, 보상 협의 지연
- (대책)
 - 임기 후 달성 사업으로 현장의 시급성, 위험성 등 종합적인 검토를 통해 우선순위를 선정하여 순차적으로 사업을 추진하여야 하며 주민 협의를 통한 보상 협의 추진

□ 향후계획

- 사업 구간 내 토지 보상 협의 추진
- 보상 완료 후(2025년 이후) 공사비 확보 및 연차별 공사 추진

추진부서 (팀)	건설과 (도로)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	백승일 (☎330-2892)
-------------	-------------	-------------	--	--------------	--------------------