

시가지 전선지중화 사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]			0	0	0	0	17,398	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	17,398				1,758	5,640	5,000	5,000
확보액 계	586				0	586	0	
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	3,000				1,000	1,000	1,000
	확보							
	집행							
도	계획	1,439			1,055	384		
	확보							
	집행							
군	계획	5,459			703	1,756	1,500	1,500
	확보							
	집행							
기타	계획	7,500				2,500	2,500	2,500
	확보							
	집행							

- 전주, 통신주 등 지장물 제거 및 난립된 전선을 지중화함으로써 재해 방지 및 안전한 통행공간 확보
- 도시 미관을 개선하여 쾌적한 도심 환경 조성

□ 개 요

- 추진방법 : 한국전력공사에서 시행하는 가공배전선로 지중화 사업
- 위 치 : 진부면, 대화면, 평창읍
- 사 업 비 : 17,398백만원 (국 17%, 도 8%, 군 32%, 한전 43%)

□ 추진상황

- 2024년 가공배전선로 지중화 사업계획서 제출(진부면) : 2023. 7.
 - 평가결과 : 사업 미선정
- 2024년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 선정(경제과 추진)
 - 평창전통시장(125m), 진부전통시장(448m)
- 2025년 가공배전선로 지중화 사업계획서 제출(진부면) : 2024. 7.

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 한국전력공사에서는 경영악화 등의 사유로 지중화사업 지원규모를 축소하고 있으며, 시가지가 작은 군단위의 경우 사업성 저 평가로 사업선정에 어려움이 있음
- (대책) 지중화 사업구간을 조정하고, 선정 가능성이 상대적으로 높은 그린뉴딜 지중화(학교, 전통시장 주변, 도시재생지역 등)사업으로 검토하여 신청

□ 향후계획

- 2025년도 가공배전선로 지중화사업 선정결과에 따라, 2025년 추경 예산 확보계획

추진부서 (팀)	도시과 (경관관리)	협조부서 (팀)	경제과 (경제정책)	담당자 (연락처)	임순애 (☎330-2409)
-------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------------------