

산업단지 · 농공단지 조성 및 기업 유치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]									
5대공약 []		0				0		25,841	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	25,841			19	0	2,500	4,900	18,422
확보액 계	19			19	0	0	0	0
집행액 계	19			19	0	0	0	0
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	25,841		19	0	2,500	4,900	18,422
	확보	19		19	0	0	0	0
	집행	19		19	0	0	0	0
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 농공단지 2개소(평창, 방림) 분양 완료에 따른 공장용지 부족 해소 및 기업유치 발판 마련

□ 개 요

- 사업기간: 2024년 ~ 2030년(7년)
- 사업위치: 평창군 진부면 송정리 2261외 79필지(총 80필지)
- 주요내용: 제3농공단지 조성
- 사 업 비: 25,841백만 원(군비)

□ 추진상황

- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 : 2023. 06월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 중간 보고회 : 2023. 10월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 최종 보고회 : 2023. 12월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과 보고 : 2024. 04월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과에 따른 대상 사업 부지 세부검토 : 2024. 04월 ~ 07월
- 신규 농공단지 조성부지 확정 * 타당성 용역 결과에 따름 : 2024. 08월
- 신규 농공단지 조성부지 추진계획(안) 수립 : 2024. 09월

□ 향후계획

- 농공단지 조성 관계기관과 협의(도 투자유치과, 한국농어촌공사, 농식품부 등)
- 농공단지 지정계획 신청, 道 산업단지 심의위원회 상정을 위한 농공단지 기본계획 수립 및 사전조사(토질조사, 교통·환경·재해 등)
⇒ 필수 이행사항이나, 현재 관련 예산 미확보

□ 문제점 및 대책

- 예산확보를 위해 자체예산 및 지방소멸대응기금 활용 여부 검토 - 2025년 당초예산에 관련 사업비 요구하였으나 미반영
- 신규 농공단지 승인 및 심의를 위한 사전 용역 기간이 장기간 소요되고, 이후 예산확보와 공사 기간을 고려할 시 임기 후 달성 가능
- 조성사업 위탁 관련, 한국농어촌공사(강원본부, 평창지부)와 지속 협의

추진부서 (팀)	경제과 (기업지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	곽민규 (☎330-2750)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------