

## 역사속 “방림역원” 복원화 사업 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ V ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ ]									
5대공약 [ ]	0								0
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0				0		20%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,050			50	0	500	750	750
확보액 계	50			50	0	0	0	
집행액 계	0				0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	50		50				
	확보	50		50				
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- ‘방림역’ 등 역사 속 역원을 복원하여 문화자원 활용도 제고
- 방림여가캠핑장, 천제당 유원지 등 주변 관광자원과 연계·개발하여 시너지 효과를 극대화하고자 함

## □ 개 요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 사업위치: 방림면 일원
- 주요내용: 방림역의 과거 역원 발굴 및 복원
- 사업비: 50백만원(군 50)

## □ 추진상황

- 기본계획수립용역 착수 : 2023. 10. 13.
- 지역 내 의견 검토 및 회의 : 2024. 6. 18.
- 평창문화원 추가 의견 수렴 : 2024. 8.
- 기본계획수립 용역 완료 : 2024. 12. 19.

## □ 문제점 및 대책

### ○ (문제점)

- 용역 결과 방림역원 추정지로 방림5리 마을회관 일원 및 천제당 유원지로 설정하였으나 정확한 위치는 미정으로 사업추진 어려움
- 용역 결과 방림역원 복원 건축 기준 마련이 불가하며, 복원 대상지 선정 시 토지이용규제에 따른 법적 한계 존재
- 용역 결과에도 불구하고 방림역원 원위치에 대한 지역주민들의 의견 수렴 안됨

### ○ (대 책)

- 추후 방림역원의 상징성을 활용하여 방림면 지역 활성화를 위한 신규 사업 구상

## □ 향후계획

- 방림역원 상징성을 활용하는 신규 사업 검토 : 2025년 이후

<b>추진부서 (팀)</b>	문화예술과 (국가유산)	<b>협조부서 (팀)</b>		<b>담당자 (연락처)</b>	윤일구 (☎330-2722)
---------------------	-----------------	---------------------	--	----------------------	--------------------