

## 영서 산촌마을 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ V ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ ]								50	
5대공약 [ ]	0								0
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0					0	100%			
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	50			50	0	0	0	0
확보액 계	50			50	0	0	0	
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	0			0		0	0
	확보							
	집행							
도	계획	0					0	0
	확보							
	집행							
군	계획	50		50	0		0	0
	확보	50		50				
	집행							
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 봉평면 창동리 일원에 1930~40년대 이효석의 소설 속 배경을 현실화한 산촌 마을 조성을 통해 봉평 지역에 다양한 볼거리를 제공하여 지역 활성화 기여

## □ 개 요

- 사업기간: 중장기적으로 검토
- 사업위치: 봉평면 창동리 일원
- 주요내용: 1930~40년대 산촌마을 재현
- 사업비: 50백만원

## □ 추진상황

- 영서산촌마을 조성 기본계획 수립용역 착수: 2024. 4. 19.
- 용역 중간보고회 개최: 2024. 9. 3.
- 용역 최종보고회 개최: 2024. 11. 1.
- 용역 완료: 2024. 11. 14.

## □ 문제점

### ○ (문제점)

- 영서산촌마을 조성은 1930~40년대 산촌마을을 복원하여 재현하는 사업으로 주민 대다수가 찬성하지 않음.

⇒ 용역 결과 전통마을 구현 시 소요되는 사업비 대비 경제적 사업 타당성 불확실, 방향 재설정 필요 등으로 현재 영서산촌마을 조성 (공약사업) 추진에 어려움이 있음.

### ○ (대책)

- 추후 사업방향을 재설정하여 봉평 지역 활성화를 위한 새로운 사업 구상

## □ 향후계획

- 면밀한 검토를 통하여 사업방향 재설정: 2025년 이후

추진부서 (팀)	문화예술과 (국가유산)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	정다영 (☎330-2044)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------