

하계 전지훈련시설 확충(대관령면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]								21	
5대공약 []		0				0			
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	21	0	0	21	0	0	0	0
확보액 계	21	0	0	21	0	0	0	0
집행액 계	18	0	0	18	0	0	0	0
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	21		21				
	확보	21		21				
	집행	18		18				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 하계 전지훈련장시설 활용 활성화에 따른 시설 확충 필요
- 전지훈련시설 확충에 따른 대회유치 등 지역경제 활성화

□ 개 요

- 사업기간: 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 대관령면 수하리 50-3번지 일원
- 주요내용: 전지훈련장 조성 1식
 - 육상 8트랙, 주차장, 화장실, 산악 트레킹코스, 운동기구보관창고, 사무실 및 탈의실, 이동식 관람석, 웬스 등
 - 육상종목별연습장 조성(멀리 및 세단뛰기, 창던지기, 높이뛰기, 투포환, 투원반, 투해머, 장대높이뛰기 등)
- 사 업 비: 5,600백만원(도비 1,820, 군비 3,780)
 - ※ 부지매입비: 2,800백만원 / 사업비: 2,800백만원
 - ※ 사업비(도비) 확보 방안 26년 “도 전환사업-체육진흥시설 지원 신청“(도비:군비=65:35)

□ 추진상황

- 하계 전지훈련시설 확충 간담회(전지훈련단, 체육회 등): 2022. 8.
- 평창군 체육발전 종합계획 용역: 2023. 1.
- 대관령 전지훈련장 조성사업 타당성 용역 완료: 2023. 12.
- 대관령 전지훈련장 조성 벤치마킹(태백선수촌): 2024. 4.
- 주민 1,040명 고원전지훈련시설 확충 건의문 제출(대관령면 번영회): 2024. 4.
- 주민 100명 고원전지훈련시설 확충 건의문(2차) 제출(대관령면 번영회): 2024. 6.
 - ※ 조성 위치건의 → 수하리 45 외 20필지(21,423㎡)
- 추진계획 수립: 2024. 9.
- 대관령 전지훈련장 조성 업무협약 체결(평창군-대한육상연맹): 2024. 10.

□ 문제점 및 대책

- 2024년 제10회 공유재산심의회 심의 신청 (올림픽체육과-3273(2024.10.2.)호)
 - 심의 결과: 심의보류 (회계과-6435(2024.10.21.)호)
- 2024년 제4차 자체 지방재정 투자심사 의뢰 (올림픽체육과-3815(2024.10.18.)호)
 - 공유재산심의보류로 투자심사 의뢰 철회 (올림픽체육과-4133(2024.10.29.)호)
- 임기내 달성 불가능('26. 5월 착공하여 '26. 12월 완공 예정)

□ 향후계획

- 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 수립 등 행정절차 이행: 2025. 3.
- 25년 1회추경예산 반영(부지매입비): 2025. 5.
- 부지확보를 위한 협의 및 토지보상: 2025. 5. ~ 12.
- 26년 체육진흥시설지원(도 전환) 사업비 신청: 2025. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 발주: 2026. 1.
- 공사 착공 및 준공: 2026. 5. ~ 12.

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (체육시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	이규성 (☎330-2085)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------