

## 동계 스포츠 과학센터 구축

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ ]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ V ]			0	0				29,300	
5대공약 [ ]									
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	29,300			300	500	0	6,280	22,220
확보액 계	0			0	0	0		
집행액 계	300			300	0	0		
국	계획	29,300		300	500		6,280	22,220
	확보							
	집행	300		300				
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획							
	확보							
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 동계종목 선수들에 대한 과학적 훈련기반 및 재활서비스 등 최상의 시스템 제공
- 올림픽 인프라를 활용한 동계스포츠 과학센터 구축으로 안정적·체계적인 선수 육성기반 마련 및 스포츠 선진국으로서의 국제적 위상 확대

## □ 개 요

- 기간/위치: 2023 ~ 2028년 / 대관령면 횡계리 719번지(평창동계훈련센터 인근)
- 부지면적: 8,380㎡(국유지, 과학기술정보통신부 소유)
- 건축규모: 지하1층, 지상3층 / 건축연면적 4,200㎡
- 대 상: 동계 7종목, 국가대표 선수 약 300명
  - 빙상, 스키, 아이스하키, 봅슬레이, 스켈레톤, 컬링, 바이애슬론, 루지 등
- 주요내용
  - 동계스포츠 과학센터 건축, 장비구입, 조직 구성 등
  - 진단·측정·분석 서비스 제공, 스포츠 장비 산업 연구
  - 빅데이터, IOT, AI, AR 기술과 연계 경기력 향상 시스템 개발 등
- 사 업 비: 35,000백만 원(국 35,000백만 원)

## □ 추진상황

- 동계스포츠 과학센터 설립 타당성 용역(평창군): 2021. 2. ~ 6.
- 사업 추진 건의(문체부, 국회, 기재부): 2022. 7. ~ 8.
- 기재부 4차 예산심의(3억) 반영: 2022. 8. 22.
- 문체부↔한국스포츠정책과학원 사업계획서 보완 완료: 2023. 3.
- 설립 타당성 용역추진(한국스포츠정책과학원): 2023. 6. ~ 2023. 12.
- 건립기본계획 수립 및 건축기획 설계용역: 2024. 10. ~ 2025. 6.
- 과학센터 설립 추진을 위한 사업추진건의(국회, 문체부, 기재부): 수시

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 2025년도 정부예산안 미확보에 따라 사업규모 축소 및 사업 지연
  - \* 건축연면적(5,800㎡ → 4,200㎡), 사업비(452억원 → 350억원)
- (대 책)
  - 문체부·기재부·국회 방문 모니터링을 통한 지속적인 예산 반영 지속 요청

□ **향후계획**

- 기본(계획)설계 및 도시계획시설변경: 2026. 1. ~ 12.
- 실시설계 및 토지보상: 2026. 7. ~ 12.
- 공사시행 및 준공: 2027. 1. ~ 2028. 12.

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (올림픽정책)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김남수 (☎ 330-2833)
-------------	-------------------	-------------	--	--------------	---------------------