

도시계획 및 취약지구 도로 확대 개설

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]			O			O		28,738	
5대공약 []									
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
O				O			40%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	28,738	1,900	9,150	4,600	2,920	3,900	6,268	0
확보액 계	16,868	0	9,348	4,600	2,920	0	0	
집행액 계	9,471	1,900	2,465	3,712	1,394	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	28,738	1,900	9,150	4,600	2,920	3,900	6,268
	확보	16,868		9,348	4,600	2,920		
	집행	9,471	1,900	2,465	3,712	1,394		
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 군관리계획시설(도로) 개설
※ 장기미집행 군관리계획시설 제외
- 쾌적하고 안전한 도로환경 제공으로 정주의식 제고 및 주민편의 증대

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 평창군 관내
- 주요내용: 도시계획도로 및 지구단위계획개발 도로개설
- 사업비: 28,738백만원(군비)

□ 추진상황

- 2022년 도시계획 및 지구단위계획도로: 5개소/1,415m/9,150백만원
(사업완료) 도시계획도로 3개소/978m/2,550백만원
지구단위계획도로 2개소/437m/6,600백만원
- 2023년 도시계획 및 지구단위계획도로: 4개소/436m/4,600백만원
(사업완료) 도시계획도로 2개소/298m/4,100백만원
지구단위계획도로 2개소/138m/500백만원
- 2024년 도시계획 및 지구단위계획도로:13개소/2,586m/5,738백만원
(이월 2,818, '24년 2,920)
- 도시계획도로: 7개소/1,483m/2,729백만원(이월 679, '24년 2,050)
· (완 료) 1개소 251m, (추진중) 1개소 353m,
(보상중) 2개소 327m, (설계중) 3개소 532m

연번	위 치	노 선 명	사업내용	예산액 (백만원)	추진상황
계	7개소		도로개설 L=1,483m	2,729	
1	평창읍 종부리	소로1-6, 1-8호	도로개설 L=353m	879	공사준공(2024.12.19.)
2	평창읍 종부리	소로1-6, 1-8호	도로개설 L=227m	500	보상협의중
3	평창읍 하리	소로2-23호	도로개설 L=120m	150	보상협의중
4	용평면 재산리	중로3-2호	도로개설 L=251m	1,000	공사추진
5	평창읍 중리	소로2-17, 3-36호	도로개설 L=273m	200	실시설계중
6	봉평면 창동리	소로2-18호	도로개설 L=200m		실시설계중
7	봉평면 창동리	소로3-17호	도로개설 L=59m		실시설계중

- 지구단위계획도로: 6개소/1,103m/2,809백만원(이월 2,139, '24년 670)
- (완료) 1개소 422m, (추진중) 3개소 257m,
(보상중) 1개소 99m, (설계중) 1개소 325m

연번	위 치	노 선 명	사업내용	예산액 (백만원)	추진상황
계	6개소		도로개설 L=1,103m	2,809	
1	봉평면 무이리	소로 3-1호	도로개설 L=133m	420	공사추진 (2025.02.19.준공예정)
2	대화면 신리	소로1-1호	도로개설 L=20m	185	공사추진 (2025.03.20.준공예정)
3	방림면 방림리	소로3-17호	도로개설 L=104m	300	공사추진 (2025.02.25.준공예정)
4	대관령면 차향리	소로1-2호	도로개설 L=422m	1,654	공사준공(2024.12.20.)
5	미탄면 창리	소로3-18호	도로개설 L=99m	200	설계 및 보상완료
6	미탄면 창리	소로3-2호	도로개설 L=325m	50	실시설계중

□ 문제점 및 대책

- 평창읍 종부리 소로1-6, 1-8호(종부어린이공원~행복주택)
 - 보상단가 불만에 따른 보상협의 지연 → 읍장·이장·사회단체와 협력하여 지속 보상 추진

□ 향후계획

- 건의사항 반영 및 읍면별 우선순위에 따라 대상지 선정, 사업 지속 추진

추진부서 (팀)	도시과 (도시개발)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김성현 (☎330-2418)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------