

실내수영장, 골프연습장, 파크골프장 건립(진부면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	14,670	0	0	2,100	250	6,161	6,159	0
확보액 계	2,150	0	0	2,100	50	0	0	0
집행액 계	1,701			1,701				
국	계획	3,000			200	1,400	1,400	
	확보	0			0	0	0	
	집행							
도	계획	1,885				943	942	
	확보							
	집행							
군	계획	9,785		2,100	50	3,818	3,817	
	확보	2,150		2,100	50			
	집행	1,701		1,701				
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 공공체육시설 수요를 반영하여 시설확충하고 주민만족도를 제고하여 생활체육운동을 장려하고자 함.

□ 개 요

- 사업기간: 미확정
 - 사업위치:
 - 실내수영장: 진부면 하진부리 1289-71번지(진부생활체육공원내)
 - 골프연습장: 미확정
 - 파크골프장: 진부면 하진부리 416번지 일원
 - 주요내용: 실내수영장, 골프연습장, 파크골프장 건립
 - 사업비: 미확정
 - 실내수영장: 96.7억
 - 골프연습장: 미확정
 - 파크골프장: 50억
- ※사업비 예상액: 골프연습장(65억)

□ 추진상황

- 실내수영장
 - 실내수영장 건립을 위한 타당성 조사 완료: 2022. 6.
 - 실내수영장 부지 선정 의견 청취: 2022. 8.
 - 평창군 공모사업 사전 검토 심의(원안의결) : 2023. 5.
 - 평창군의회 사전설명회 : 2023. 6.
 - 2024년 생활체육시설 지원사업 공모 확정(30억) : 2023. 9.
 - 지방재정투자심사완료(강원도) : 2023. 11
 - 중기지방재정계획 반영 :2023. 12
- 골프연습장: 해당 없음
- 파크골프장:
 - 지방재정투자심사(자체심사) 완료: 2022. 11.
 - 공유재산관리계획 승인: 2022. 11.해당 없음
 - 2023년 당초예산 토지비 반영(21억): 2022. 11.
 - 2023년 공유재산관리계획 변경계획: 2023. 5
 - 사업토지보상 일부완료(3필지): 2023.12

□ **문제점 및 대책**

○ (문제점) 사업부지 및 예산 확보

- 실내수영장: 예산 확보
- 골프연습장: 사업부지 및 예산 확보
- 파크골프장: 토지보상협의 및 사업 예산 확보

○ (대 책) 사업부지 및 예산 확보 추진

□ **향후계획**

○ 파크골프장 토지협의 및 토지 보상: 2024. 1. ~ 12

○ 실내수영장(진부 국민체육센터) 기획용역 : 2024. 2~

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (체육시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	권순정 (☎330-2055)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------