

도시가스 전면 공급

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []		0				0		61,958	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	61,958				3,068	14,880	13,578	30,432
확보액 계	0				0	0	0	0
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	0			0			
	확보							
	집행							
도	계획	9,294			460	2,232	2,037	4,565
	확보							
	집행							
군	계획	21,685			1,074	5,208	4,752	10,651
	확보							
	집행							
기타	계획	30,979			1,534	7,440	6,789	15,216
	확보							
	집행							

- 도시가스를 공급받지 못하는 지역에 도시가스 공급을 통하여 주민들이 에너지 비용에 대한 부담을 줄여 주민들의 에너지 복지 향상과 생활환경 개선 추진

□ 개 요

- 사업기간: 2024년 ~ 2030년(7년)
- 사업위치: 평창읍 ~ 대관령면 ※ 미탄·방림 제외
- 주요내용: 도시가스 공급배관망 설치(총 114km)
- 사업비: 61,956백만원(도 15%, 평창군 35%, 민간 50%)
※ '23년 도 지원사업 수요조사가 이미 완료되어 사업 신청불가

□ 추진상황

- '20년 평창군 도시가스 공급사업 타당성 용역
 - 미탄·방림의 경우 도시가스 공급에 대한 경제성이 없어 대상에서 제외
- '22년 평창군 도시가스 기본계획 수립 용역
 - 연도별 지자체 지원금 산출
- 평창군 도시가스 지원 조례 제정: 2023. 10. 6.

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 중규모 LPG 배관망 구축사업 예비타당성 진행중(평창, 대화, 진부)
 - 기존사용자(대관령)의 요금상승분 발생
 - 봉평면 LPG 배관망 공급사업과 중복
 - 타당성 분석결과 도시가스 미공급 지역 발생(미탄, 방림)
- (대 책)
 - 중규모 LPG 배관망 구축사업 예비타당성 결과확인 후 대응
 - 요금상승 최소화를 위해서 민간사업자와 요금인상분 협약추진
 - 봉평면 LPG 배관망 설치시 LNG 배관 호환반영
(△8.2억원 1회추경 반영)
 - 도시가스 미공급 지역(미탄·방림) LPG 소형저장탱크 사업추진

□ 향후계획

- 강원도 도시가스 지원 사업 신청: 2024년 상반기

추진부서 (팀)	경제과 (에너지)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	박호섭 (☎330-2269)
-------------	--------------	-------------	--	--------------	--------------------