

## 국유임도를 활용한 산림레포츠(숲체험)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ V ]								1,000	
5대공약 [ ]	0								
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			40%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	1,000				100	500	400	
확보액 계	0				0	0	0	
집행액 계	0				0			
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	1,000			100	500	400	
	확보	0			0			
	집행	0			0			
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 국유림을 활용한 산림레포츠 등 산악관광 활성화를 추진
- 산림레포츠를 통한 지역 활성화 및 다양한 일자리 창출

## □ 개 요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 사업위치: 평창읍(장암산)·미탄면(청옥산)·대화면(남병산) 일원 순환 국공유임도
- 사업비: 1,000백만원(군비) ※ 지방소멸대응기금(기초계정)
- 주요내용: 임도정비, 안전시설(안내판, 휠스 등), 휴식시설(파고라, 의자), 체험시설 등

## □ 추진상황

- 강원도 테마임도 자원조사 용역 추진: 2022. 3. ~ 12.
- 테마임도 추가 지정 완료(강원도, 평창국유림관리소): 2023. 1. ~ 5.
- 지방소멸대응기금(기초계정) 사업 제출: 2023. 5.
- 기본 및 실시설계 관련 사전협의(산림조합중앙회): 2024. 3. / 6. / 11.
- 산림레포츠 전문업체(블랙야크) 사전협의: 2024. 8.
- 산림레포츠 전문업체(블랙야크) 현장답사: 2024. 11.
- 1년차 사업예산(지방소멸대응기금 기초계정) 반영: 2024. 12.

## □ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진: 2025. 1. ~ 2025. 6.
- 사업 완료 및 운영: 2026. 12.

추진부서 (팀)	산림과 (산악관광)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	조형범 (☎330-2184)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------